TJAP
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRAS 2022/2023/2024

ANO	Nº PA	OBJETO	STATUS	NOTA DE EMPENHO	CONTRATO		ORDEM DE SERVIÇO			RECEBIMENTO		MEDIÇÃO														ADITIVO			PORTARIA FISCALIZAÇÃO
					Nº	VALOR	Nº	INÍCIO	PREVISÃO TÉRMINO	PROV.	DEFINT.	1ª	ANDAMENTO	2ª	ANDAMENTO	3ª	ANDAMENTO	4ª	ANDAMENTO	5ª	ANDAMENTO	6ª	ANDAMENTO	7ª	ANDAMENTO	EMPENHO	VALOR	PRAZO	
2022	91865/2021	REFORMA DO POSTO AVANÇADO DE PRACUUBA (PROCESSO PRINCIPAL)	CONCLUÍDO	2021NE01063	064/2021	R$ 265.233,52	001/2022	10/01/2022	10/04/2022		06/07/2023																		65002/2022-GP
	38906/2022	PAGAMENTO DO CONTRATO REFORMA POSTO PRACUÚBA										R$ 32.707,50	**12,33%**	R$ 61.792,69	**35,63%**	R$ 60.103,08	**43,83%**	R$ 34.920,35	**52,78%**	R$ 102.381,75	**82,57%**	R$ 18.957,83	**88,14%**	R$ 24.244,51	**95,01%**				
	54030/2022	ADITIVO DE SERVIÇO E DE PRAZO DA REFORMA NO POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA																								2022NE00278	R$ 87.472,32	270 DIAS	
2023	103843/2022	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO DE 83KVA E ADAPTAÇÕES DAS SALAS DE DEPOIMENTO ESPECIAL E HIPOSSUFICIENTE TECNOLÓGICO NO FÓRUM DE OIAPOQUE	CONCLUÍDO	2022NE00621	103/2022	R$ 80.032,37	001/2023	23/01/2023	22/02/2023	16/02/2023	17/05/2023	R$ 80.032,37	**100,00%**																67477/2023-GP
2023	28675/2023	CONSTRUÇÃO DE BASES DE CONCRETO COM COBERTURA E INSTALAÇÃO DE GRUPOS MOTORES GERADORES NOVOS NA COMARCAS DE CALÇOENE, AMAPÁ, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA E MAZAGÃO	CONCLUÍDO	2023NE00322	026/2023	R$ 495.405,23	007/2023	16/05/2023	13/08/2023		02/10/2023	R$ 136.883,08	**27,63%**	R$ 358.522,15	**100,00%**														68631/2023-GP

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2022/2023/2024

ANO	Nº PA	OBJETO	STATUS	NOTA DE EMPENHO	CONTRATO		ORDEM DE SERVIÇO			RECEBIMENTO		MEDIÇÃO														ADITIVO			PORTARIA FISCALIZAÇÃO
					Nº	VALOR	Nº	INÍCIO	PREVISÃO TÉRMINO	PROV.	DEFINT.	1ª	ANDAMENTO	2ª	ANDAMENTO	3ª	ANDAMENTO	4ª	ANDAMENTO	5ª	ANDAMENTO	6ª	ANDAMENTO	7ª	ANDAMENTO	EMPENHO	VALOR	PRAZO	
2022	34914/2022	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO PLENÁRIO DA SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2022NE00265	025/2022	R$ 245.732,01	002/2022	09/05/2022	07/08/2022		03/02/2023	R$ 45.364,58	**18,46%**	R$ 73.829,15	**48,51%**	R$ 96.325,48	**76,56%**	R$ 78.564,67	**98,06%**							2022NE00447	R$ 54.162,65		65680/2022
2022	59150/2022	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA SALA DE REUNIÃO E ANTESALA DO PLENÁRIO DA SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2022NE00314	038/2022	R$ 94.559,22	007/2022	04/07/2022	02/09/2022		10/03/2023	R$ 38.522,19	**40,74%**	R$ 47.964,51	**91,46%**	R$ 11.151,03	**100,00%**									2022NE00631	R$ 9.581,84		66051/2022
2022	84677/2022	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RÁDIO E CERIMONIAL DO TJAP	CONCLUÍDO	2022NE00374	053/2022	R$ 122.442,14	017/2022	03/10/2022	02/01/2023		24/05/2023	R$ 12.495,80	**10,21%**	R$ 66.089,30	**64,18%**	R$ 18.228,78	**74,80%**	R$ 31.782,10	**99,35%**							2022NE00625	R$ 6.993,97	60 DIAS	66554/2022
2022	84651/2022	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO TJAP	CONCLUÍDO	2022NE00377	052/2022	R$ 110.629,29	015/2022	06/09/2022	05/12/2022		02/03/2023	R$ 26.804,68	**24,23%**	R$ 66.330,86	**84,19%**	R$ 17.015,14	**99,57%**	R$ 9.061,90	**100,00%**							2022NE00561	R$ 8.583,29		
2022	31477/2022	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO GABINETE DO DES. ROMMEL ARAÚJO NO 2º ANDAR DA SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2022NE00339	046/2022	R$ 167.096,29	012/2022	15/08/2022	13/11/2022		05/05/2023	R$ 36.722,27	**21,98%**	R$ 41.485,86	**46,80%**	R$ 53.992,95	**68,65%**	R$ 59.114,67	**99,35%**							2022NE00627	R$ 25.731,12	90 DIAS	66332/2022
2023	89306/2022	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E REUNIÃO DO TJAP	CONCLUÍDO	2022NE00381	055/2022	R$ 144.168,68	018/2022	12/12/2022	12/03/2023	16/02/2023	09/06/2023	R$ 70.951,28	**46,34%**	R$ 81.837,12	**99,78%**											2022NE00562	R$ 8.952,90		66703/2022
2022	59162/2022	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO CORREDOR DO 2° PAVIMENTO DO TJAP	CONCLUÍDO	2022NE00306	039/2022	R$ 83.641,99	008/2022	04/07/2022	02/09/2022		19/05/2023	R$ 19.383,51	**23,17%**	R$ 21.666,73	**41,40%**	R$ 58.097,66	**100,00%**									2022NE00630	R$ 15.106,70	150 DIAS	66030/2022
2022	26518/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DA NOVA SEDE DO TJAP	EM EXECUÇÃO	2022NE00427	064/2022	R$ 503.880,00						R$ 133.128,00	**26,42%**	R$ 172.376,00	**60,63%**	R$ 172.376,00	**94,84%**											08 MESES	67422/2022
2023	12002/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS GABINETES DOS DES. JOÃO LAGES E CARMO ANTÔNIO NA SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2023NE00221	007/2023	R$ 64.120,41	003/2023	20/03/2023	19/05/2023	25/04/2023	19/07/2023	R$ 57.561,80	**89,77%**	R$ 6.558,68	**100,00%**														67857/2023
2023	5165/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS NA SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2023NE00208	005/2023	R$ 132.942,10	002/2023	20/03/2023	18/07/2023	04/05/2023	02/08/2023	R$ 67.021,07	**50,41%**	R$ 65.920,94	**100,00%**														67863/2023
2023	5647/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS BANHEIROS E COPA DO 1° ANDAR NA SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2023NE00234	010/2023	R$ 112.416,22	004/2023	20/03/2023	18/06/2023	26/04/2023	25/07/2023	R$ 67.380,91	**59,94%**	R$ 45.035,31	**100,00%**														67909/2023
2023	5742/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO GABINETE DO DES. AGOSTINO SILVÉRIO NO 2º ANDAR DA SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2023NE00241	011/2023	R$ 169.545,92	006/2023	10/04/2023	08/08/2023	19/06/2023	15/09/2023	R$ 79.337,96	**46,79%**	R$ 85.509,13	**97,23%**														67911/2023

2023	5173/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS SALAS DA DEINTEL E SECRETARIA ELETRÔNICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2023NE00236	009/2023	R$ 128.566,53	008/2023	03/07/2023	30/10/2023	18/08/2023	14/11/2023	R$ 119.453,32	**92,91%**																	67864/2023
2023	5153/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS SALAS DO PRECATÓRIO E ASPLAN	CONCLUÍDO	2023NE00235	008/2023	R$ 140.066,89	005/2023	20/03/2023	18/07/2023	15/06/2023	11/09/2023	R$ 91.107,80	**65,05%**	R$ 40.309,62	**93,82%**															67854/2023
2023	67432/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO NO GAB. DO DES. AGOSTINO SILVÉRIO NA SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2023NE00409	036/2023	R$ 18.935,68	009/2023	31/07/2023	14/08/2023		15/08/2023	R$ 18.935,68	**100,00%**																	69353/2023
2023	67357/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA PASSARELA METÁLICA NO 1° ANDAR ENTRE FÓRUM FAB E FÓRUM ANEXO	CONCLUÍDO	2023NE00416	037/2023	R$ 94.253,28	010/2023	31/07/2023	30/08/2023		06/09/2023	R$ 94.253,28	**100,00%**																	69352/2023
2023	108495/2023	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA A CANTATA NATALINA	CONCLUÍDO	2023NE02111		R$ 112.000,00	023/2023	13/12/2023	18/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	R$ 112.000,00	**100,00%**																	
2023	67918/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS BANHEIROS DO 1° ANDAR NO FÓRUM FAB	CONCLUÍDO	2023NE00460	042/2023	R$ 122.174,00	013/2023	18/09/2023	17/12/2023	16/12/2023	15/03/2024	R$ 9.515,52	**7,79%**	R$ 18.049,32	**21,70%**	R$ 49.561,02	**63,13%**	R$ 41.878,38	**97,41%**											69692/2023
2023	51848/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO PLANTÃO/CENTRAL DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO FÓRUM ANEXO	CONCLUÍDO	2023NE00486	049/2023	R$ 244.813,52	018/2023	09/10/2023	06/02/2024	05/02/2024	03/05/2024	R$ 36.136,99	**14,76%**	R$ 106.678,73	**58,34%**	R$ 59.871,83	**82,79%**	R$ 42.125,97	**100,00%**											69846/2023
2023	102685/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA SALA DO CEJURE NO FÓRUM FAB	EM EXECUÇÃO	2023NE00515	058/2023	R$ 301.831,72	020/2023	16/112023	15/03/2024			R$ 18.926,07	**6,27%**	R$ 50.274,78	**22,93%**	R$ 102.202,79	**56,79%**												60 DIAS	70083/2023
2023	68129/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA CORREGEDORIA NO 1º ANDAR DA SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2023NE00502	054/2023	R$ 382.393,55	015/2023	11/10/2023	09/01/2024	09/01/2024	08/04/2023	R$ 63.326,75	**16,56%**	R$ 118.349,37	**47,51%**	R$ 194.130,91	**98,28%**													69954/2023
2023	68330/2023	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PARA RETIRADA DE PASTILHAS E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DOS FUNDOS DA SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2023NE00514	057/2023	R$ 365.549,92	019/2023	11/10/2023	08/02/2024	08/02/2024		R$ 56.807,20	**15,54%**	R$ 49.976,39	**29,21%**	R$ 169.401,81	**75,55%**	R$ 89.364,53	**100,00%**											70086/2023
2023	38066/2023	SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NATALINA NO PRÉDIO SEDE DO TJAP	CONCLUÍDO	2023NE01877	064/2023	R$ 108.780,00					30/01/2024	R$ 43.512,00	**40,00%**	R$ 54.390,00	**90,00%**	R$ 10.878,00	**100,00%**													70345/2023
2026																														
2024																														
2034																														